

GreenHOMEnergy GmbH, Eisenbahnstrasse 5, 66424 Homburg

SOCOM SA
10 Rue du Commerce
3895 Foetz Mondercange
Luxemburg

Rechnungsnr.: RE0328
Kundennr.: 10077
Kunden-USt-IdNr.: LU16208516
Datum: 21.08.2024
Leistungsdatum: 05.08.2024

Schlussrechnung RE0328

Unsere Lieferungen/Leistungen für Ihr BV P24053_ISL_School (CA00429153) stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung.

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
1	Installation einer Photovoltaikanlage bis zur technischen Betriebsfertigkeit der DC-Seite Annahme: Projektbericht: PMT - 12.06.2024 Anlagengröße: 341,04 kWp Anzahl Module: 812 pcs. Modultyp: Solarcells Performance 420W - bauseits Wechselrichter: Bauseits Huawei Unterkonstruktion: PMT EVO 2.1 Wechselrichtergestell: Single rack 3 pcs.	341,04	kWp	213,99	72.979,15
2	Baustelleneinrichtung Lieferung und Vorhaltung zur Installation benötigten Einrichtungen. 700 m. Absturzsicherung Flachdach (nach BG-Vorschrift) 1,00 St. Teleskopstapler 1,00 St. Sicherheitskamera 1,00 St. Bauwagen 1,00 St. Toilette Ein erforderlicher Dachaufstieg (nach				
Zwischensumme					72.979,15

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					72.979,15
	<p>BG-Vorschrift) auf die Dachfläche ist bauseits zu stellen.</p> <p>Anteilige Baukostenumlagen, wie Strom, Wasser etc. sind nicht Bestandteil dieses Angebotes.</p> <p>Um einen verzögerungsfreien Ablauf der Arbeiten zu gewährleisten, wird bei Bedarf schweres Gerät eingesetzt. Sollten aufgrund nicht fachgerecht hergestellter Flächen und Untergründen Schäden entstehen, schließen wir die Gewährleistung hierfür aus.</p>				
3	<p>Elektroinstallation und Errichtung der PV-Anlage Installation der Unterkonstruktion, PV-Module, inkl. Verstringung und DC-seitigem Anschluss am Wechselrichter.</p> <p>Aufbau der Unterkonstruktion Befestigung der Module Ziehen der Kabel durch die Kabelführungssysteme DC-seitiger Anschluss am Wechselrichter</p> <p>inklusive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PV-Kabel 6mm² - PE-Draht 16mm² inkl. PE-Klemmen - Montagematerial - Kabelbinder mit Edgeclips - Kantenschutz - MC- 4 Stecker <ul style="list-style-type: none"> - Montage der Unterkonstruktion erfolgt nach Herstellervorgaben - DC - seitige Verkabelung der Anlage nach DIN VDE 0126-23 - Modulmontage nach Montageanleitung des Herstellers - Montage und Anschluss der Wechselrichter (inkl. Benning- Messprotokoll) - Anlagendokumentation der kompletten Arbeiten - Montage der Unterkonstruktion erfolgt nach Herstellervorgaben - Modulmontage nach Montageanleitung des 				
Zwischensumme					72.979,15

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					72.979,15
	Herstellers - Anschluss der Wechselrichter (inkl. Benning - Messprotokoll) - Anlagendokumentation der kompletten Arbeiten				
4	PV-Shelter für Wechselrichter inkl. Platte PV-Shelter für WR single INKL. Branddschutz - Bodenblech für Flachdach Aufhängung für: - 3 pcs. Huawei (bauseits)	3	Stück	890,00	2.670,00
5	Gitterrinne inkl. Abdeckung 100mm 390 m NIEDAX MTC 54.100 F Gitterrinne U-Form 54x100x3000mm Ø3,9mm Gitterrinne nach DIN EN 61537, U-förmig, aus Stahldrähten, punktgeschweißt, zur Schnellbefestigung mit angeschweißten Stoßstellenverbindern in den Seiten und im Boden. VDE zertifiziert! Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) Nennmaß H x B (innen): 54 x 100 mm Längsdraht-Ø: 3,9 mm Bodenlängsdrahtabstand: 50 mm Querdraht-Ø: 3,9 mm Querdrahtabstand: 100 mm Lieferlänge L: 3000 mm Nutzbarer Querschnitt: 5110 mm² Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 390 m NIEDAX MTCC 100/7.5° F Deckel, aufrast 112x3000mm Deckel für Gitterrinne in Dachform, Neigungswinkel 7,5°, zum Aufrasten auf U-förmige Gitterrinnen. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Gitterrinnen: MTC ... Abmessungen (ca. Maße) Breite B (innen): 111	390	Meter	19,00	7.410,00
Zwischensumme					83.059,15

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					83.059,15

mm Materialstärke t: 0,75 mm Lieferlänge L: 3000
mm für
Gitterinnenbreite: 100 mm Werkstoff: Stahl,
tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

inkl. Edelstahlband
inkl. PMT Auflageprofil und Anbindung an PMT EVO
2.1

6 Sonstige Aufwendungen

Versicherung
Projektentwicklung
Reisekosten
Stringplanung CAD
Drohnenflug

7 Zusatzbemerkungen

Bauseits gestellt wird:

- Module
- Treppenturm (falls nicht vorhanden)
- Müllcontainer
- WR-Position auf dem Dach
- Ballaststeine lt. Projektbericht
- Wechselrichter

Zwischensumme (netto)	83.059,15
abzgl. 2,00 % Rabatt	-1.661,18
Gesamt (netto)	81.397,97
Umsatzsteuer 17 %	13.837,65
Gesamtbetrag	95.235,62

Abzüglich gestellter Abschlagsrechnungen	Netto €	USt €	Brutto €
1. Abschlagsrechnung RE0315 vom 30.07.2024 (USt 17 %)	56.978,58	9.686,36	-66.664,94
Forderungsbetrag*	28.570,68		

* Im Forderungsbetrag von 28.570,68 € (Netto: 24.419,39 €) sind USt 17 % (4.151,29 €) enthalten.

Zahlbar 14 Tage nach Erhalt der Rechnung

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.